

FAQ

QUESITO 1

Dall'esame dei documenti di gara non si evidenzia quale sia la data entro la quale debba essere reso fruibile il Complesso Scolastico in questione ed iniziare il periodo di noleggio di 7 mesi. Potreste specificare? Grazie

RISPOSTA 1

"La fornitura dovrà essere garantita affinché il trasloco degli arredi nella nuova struttura temporanea possa essere effettuata durante le vacanze natalizie o alternativamente durante le vacanze di Carnevale."

A chiarimento di quanto indicato all'articolo 4.1 del disciplinare si precisa che il trasloco degli arredi della nuova struttura potrà essere effettuata nel corso delle vacanze natalizie (dal 24/12/2021 al 08/01/2022) oppure durante le vacanze di carnevale (26/02/2022 al 01/03/2022). Per quanto sopra la consegna della struttura prefabbricata è preferibile che venga ultimata e resa agibile per gli usi scolastici entro il 23/12/2021. In ogni caso il termine ultimo da contratto per la consegna della struttura è stabilito alla data del 25/02/2022, oltre la suddetta data saranno applicate le penali previste dall'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto.

QUESITO 2

La frase riportata nel Disciplinare di Gara, art. 4.1 pag. 6 di 30:

"La fornitura dovrà essere garantita affinché il trasloco degli arredi nella nuova struttura temporanea possa essere effettuata durante le vacanze natalizie o alternativamente durante le vacanze di Carnevale" rende difficile comprendere se esista una data certa di consegna del bene e, soprattutto, da quale data decorrano i termini per l'applicazione delle eventuali penali. Grazie

RISPOSTA 2

"La fornitura dovrà essere garantita affinché il trasloco degli arredi nella nuova struttura temporanea possa essere effettuata durante le vacanze natalizie o alternativamente durante le vacanze di Carnevale."

A chiarimento di quanto indicato all'articolo 4.1 del disciplinare si precisa che il trasloco degli arredi della nuova struttura potrà essere effettuata nel corso delle vacanze natalizie (dal 24/12/2021 al 08/01/2022) oppure durante le vacanze di carnevale (26/02/2022 al 01/03/2022). Per quanto sopra la consegna della struttura prefabbricata è preferibile che venga ultimata e resa agibile per gli usi scolastici entro il 23/12/2021. In ogni caso il termine ultimo da contratto per la consegna della struttura è stabilito alla data del 25/02/2022, oltre la suddetta data saranno applicate le penali previste dall'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto.

QUESITO 3

Buongiorno, si richiede il seguente chiarimento:

riguardo ai requisiti di capacità tecnica/professionale è indicato lo stesso importo di euro 500.000,00 in entrambi i punti (importo analogo minimo - importo analogo complessivo) si chiede conferma che le cifre indicate sono corrette.

RISPOSTA 3

Sì le cifre indicate sono corrette.

QUESITO 4

Buongiorno,

relativamente ai requisiti richiesti, chiediamo conferma se per servizi/forniture "analoghe" si intendono esclusivamente servizi/forniture di strutture prefabbricate ad uso scolastico oppure anche per altri usi similari (abitazioni, uffici, mense, laboratori, ecc...)

Grazie

RISPOSTA 4

Si, possono essere considerati servizi/forniture “analoghi “ anche quelli relativi a prefabbricati ad uso abitativo, uffici, mense, laboratori ecc..